

**III. Сведения
о нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика¹⁹**

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (Н ¹)	1,52
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (Н ²)	0,368
3	Норматив безубыточности ²⁰	0
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	-

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

**IV. Примерный график реализации проекта строительства
и обязательств по договорам⁹**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²			
		I квартал 20 18	II квартал 20 18	III квартал 20 18	IV квартал 20 18
1	Подготовительные, геодезические работы (%) ²³				
	- по плану	60	80	85	90
	- фактически	60	80	85	90
2	Земляные работы (%) ²⁸				
	- по плану	70	70	80	85
	- фактически	70	70	80	85
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%) ²⁸				
	- по плану	80	80	95	95
	- фактически	80	80	95	95
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	80	90	90	100
	- фактически	80	90	90	100
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%) ²⁸				
	- по плану	70	70	88	96
	- фактически	70	70	88	96
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%) ²⁸				
	- по плану	10	30	45	50
	- фактически	10	30	45	50